



## STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. Capra Giuseppe  
Geom. Battaglia Roberto

Saluggia - Via Fiume n° 8 (VC) Tel: 0161.486161  
studiotecnicooprogeo@gmail.com

# ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO

VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
-VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI-

## COMUNE DI SALUGGIA

### Il Sindaco

Firmino Barberis

### Il RUP

Geom. Ombretta Peroio

## I PROGETTISTI

Geom. Giuseppe Capra

Arch. Lucia Langone

## IL DIRETTORE LAVORI

Geom. Giuseppe Capra

Saluggia, LUGLIO 2021

Lavori di: **LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO**

Impresa: **MULE' Rosario & Figli s.r.l.**

Contratto N. 292 DEL 31/12/2020 N. 486 DEL 31/12/2020 REG. GEN.  
Determina N. 292 DEL 31/12/2020 N. 486 DEL 31/12/2020 REG. GEN.

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

(art. 136 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 99 n.554)

L'anno ..... il giorno .... del mese di ..... in Saluggia

**Premesso:**

che con contratto d'appalto indicato a margine, la stazione appaltante **Comune di Saluggia** ha affidato i lavori in oggetto all'impresa: **MULE' Rosario & Figli s.r.l.**

con partita I.V.A. **09948570016** per l'importo netto di **€ 83.125,71**;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

**Tutto ciò premesso:**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in **Saluggia** tra il sottoscritto **Geom. CAPRA Giuseppe**, Direttore dei lavori, e **MULE' Rosario**, legale rappresentante dell'Impresa **MULE' Rosario & Figli s.r.l.** con sede in **Verolengo ( TO ) Via Gerbido n. 16/a**, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base ai quali saranno contabilizzati i lavori in parola.

**ELENCO NUOVI PREZZI**

**1)N.P1**

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm<sup>2</sup>) delle dimensioni di cm 40x40x30 (h), compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.

**Cad. €141,25**

**2) 01.P27.T80.005**

Ghisa grigia prima fusione per chiusini carreggiabili, griglie e simili  
Peso oltre kg 30

**Cad. €26,75**

**3) 01.P27.T80.005**

Tubo corrugato flessibile in PVC forato per drenaggio, in rotoli Diametro esterno mm 50

**MI. €0,73**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Saluggia, li .....

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
**Geom . CAPRA Giuseppe**

**L'APPALTATORE**  
**Mulè Rosario & Figli**

visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. PEROLIO Ombretta**

