



COMUNE DI SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI

PROGETTO ESECUTIVO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI AREA IN FRAZIONE
S. ANTONINO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
FASE 1 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE

(ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 - PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE Art. 41)

Stima dei tempi e Cronoprogramma

Elaborato:

Elaborato R 0 9 PE sport Saluggia FASE 1

Emissione n°: 02

Data: 27/03/2026

Archivio: R09_Cronoprogramma_PE_sportsaluggia_FASE1

Note: 1° emiss. 28/11/2025

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA



**ANDREA
ZAVATTARO
ARCHITETTO**

Arch. Andrea Zavattaro
Frazione Mandria 1/b 10034 CHIVASSO (TO)
tel. 011.91.95.650 fax. 011.83.131.126
e.mail a.zavattaro@awn.it <http://www.zavattaro.it>

Indice generale

1 Stima dei tempi e Cronoprogramma.....	3
2 Diagramma di Gantt.....	4

1 | Stima dei tempi e Cronoprogramma

Il Comune di Saluggia non risulta pertanto proprietario dell'area costituita dalle particelle 171,173, 175, 177, 169, 179 del fg. 9 del Comune di SALUGGIA Codice catastale H725.

Non sono previste particolari interferenze con altri Enti e dovranno essere effettuate le richieste di allaccio a reti di servizi pubblici secondo le normali procedure e tempistiche necessarie.

Il presente cronoprogramma è relativo alla sola fase1:

- la FASE 1 inizierà a seguito della effettiva acquisizione dell'area, conclusione delle progettazioni e autorizzazioni necessarie e dell'affidamento all'impresa aggiudicataria e consisterà nelle opere di pulizia, demolizioni e rimozioni di manufatti, materiali e cose e sistemazione finale dell'area oggetto d'intervento come meglio descritto nel progetto esecutivo..

- la FASE 2 (non oggetto del presenta appalto) potrà cominciare soltanto dopo il completamento della Fase 1, il completamento delle progettazioni esecutive della FASE 2 e l'individuazione dell'impresa che si sarà aggiudica l'appalto pubblico a seguito della procedura di gara.

Visto quanto sopra segue in forma tabellare (diagramma di Gantt), il cronoprogramma con l'individuazione delle attività e le relative tempistiche valutate necessarie per la sua esecuzione.

2 | Diagramma di Gantt

Cronoprogramma preliminare dei lavori

pianificazione delle tempistiche realizzative delle varie fasi di lavoro in modo logico e sequenziale

